

	Name	Dauer	Start	Ende
1	<b>Planungsphase</b>	<b>231 tage?</b>	<b>15.01.24 08:00</b>	<b>02.12.24 17:00</b>
12	<b>1a. WC barrierefrei</b>	<b>55 tage?</b>	<b>02.12.24 08:00</b>	<b>14.02.25 17:00</b>
13	Abbruch Bestand	5 tage	02.12.24 08:00	06.12.24 17:00
14	Rohbauarbeiten	2 tage	09.12.24 08:00	10.12.24 17:00
15	Putzarbeiten	2 tage?	11.12.24 08:00	12.12.24 17:00
16	Trockenbauarbeiten	2 tage	13.12.24 08:00	16.12.24 17:00
17	HLS- Arbeiten	2 tage	17.12.24 08:00	18.12.24 17:00
18	ELT- Arbeiten	2 tage	19.12.24 08:00	20.12.24 17:00
19	Unterbrechung Baustelle	15 tage?	23.12.24 08:00	10.01.25 17:00
20	Trockenbauarbeiten	1 tag?	13.01.25 08:00	13.01.25 17:00
21	Fliesenarbeiten	5 tage	14.01.25 08:00	20.01.25 17:00
22	Malerarbeiten	4 tage	21.01.25 08:00	24.01.25 17:00
23	TGA Endmontage	1 tag?	27.01.25 08:00	27.01.25 17:00
24	Zeitpuffer	13 tage	28.01.25 08:00	13.02.25 17:00
25	Fertigstellung barrierefreies WC	1 tag	14.02.25 08:00	14.02.25 17:00
26	<b>1b. WC Gastraum</b>	<b>40 tage?</b>	<b>17.02.25 08:00</b>	<b>11.04.25 17:00</b>
27	Abbruch Bestand	8 tage	17.02.25 08:00	26.02.25 17:00
28	Putzarbeiten	2 tage?	27.02.25 08:00	28.02.25 17:00
29	Trockenbauarbeiten	5 tage	03.03.25 08:00	07.03.25 17:00
30	HLS- Arbeiten	3 tage	10.03.25 08:00	12.03.25 17:00
31	ELT- Arbeiten	2 tage	13.03.25 08:00	14.03.25 17:00
32	Trockenbauarbeiten	1 tag?	17.03.25 08:00	17.03.25 17:00
33	Fliesenarbeiten	5 tage	18.03.25 08:00	24.03.25 17:00
34	Malerarbeiten	5 tage	25.03.25 08:00	31.03.25 17:00
35	Zeitpuffer	8 tage	01.04.25 08:00	10.04.25 17:00
36	Fertigstellung WC Gastraum	1 tag	11.04.25 08:00	11.04.25 17:00
37	<b>2. Fassadensanierung West</b>	<b>35 tage?</b>	<b>13.01.25 08:00</b>	<b>28.02.25 17:00</b>
38	Gerüstbauarbeiten	1 tag?	13.01.25 08:00	13.01.25 17:00
39	Abbruch Bestand	4 tage?	14.01.25 08:00	17.01.25 17:00
40	Ertüchtigung Holzfachwerk	3 tage?	20.01.25 08:00	22.01.25 17:00
41	Dämmarbeiten- Konstruktion	2 tage?	23.01.25 08:00	24.01.25 17:00
42	Dämmarbeiten- Isolierung	5 tage?	27.01.25 08:00	31.01.25 17:00
43	Fassadenarbeiten	5 tage?	03.02.25 08:00	07.02.25 17:00
44	Sonderkonstruktionen	5 tage	10.02.25 08:00	14.02.25 17:00
45	Zeitpuffer	9 tage?	17.02.25 08:00	27.02.25 17:00
46	Fertigstellung Fassade	1 tag?	28.02.25 08:00	28.02.25 17:00
47	<b>3. Außenanlagen</b>	<b>60 tage?</b>	<b>03.03.25 08:00</b>	<b>23.05.25 17:00</b>
48	Abbruch Bestand	5 tage?	03.03.25 08:00	07.03.25 17:00
49	Tiefbauarbeiten	15 tage?	10.03.25 08:00	28.03.25 17:00
50	Betonarbeiten	10 tage?	31.03.25 08:00	11.04.25 17:00
51	Pflasterarbeiten	10 tage?	14.04.25 08:00	25.04.25 17:00
52	Zeitpuffer	9 tage	28.04.25 08:00	08.05.25 17:00
53	Fertigstellung Aussenanlagen	1 tag?	09.05.25 08:00	09.05.25 17:00
54	Zeitpuffer	9 tage?	12.05.25 08:00	22.05.25 17:00
55	Fertigstellung Außenanlagen	1 tag?	23.05.25 08:00	23.05.25 17:00