

	Name	Dauer	Start	Ende
1	1a. WC barrierefrei	114 tage?	02.12.24 08:00	08.05.25 17:00
2	Abbruch WC Bestand	15 tage	02.12.24 08:00	20.12.24 17:00
3	Mauerwerksarbeiten	1 tag?	02.12.24 08:00	02.12.24 17:00
4	Estrich auffüllen	1 tag?	13.12.24 08:00	13.12.24 17:00
5	Unterbrechung Baustelle	20 tage?	23.12.24 08:00	17.01.25 17:00
7	Ertüchtigung Holzbalken	2 tage?	13.03.25 08:00	14.03.25 17:00
8	Putzarbeiten	5 tage?	17.03.25 08:00	21.03.25 17:00
9	Trockenbauarbeiten	1 tag	24.03.25 08:00	24.03.25 17:00
10	Estricharbeiten + Trocknen	10 tage	25.03.25 08:00	07.04.25 17:00
11	HLS- Arbeiten	1 tag	08.04.25 08:00	08.04.25 17:00
12	ELT- Arbeiten	20 tage?	20.04.25 08:00	10.04.25 17:00
13	Trockenbauarbeiten	1 tag?	11.04.25 08:00	11.04.25 17:00
14	Malerarbeiten	3 tage	14.04.25 08:00	16.04.25 17:00
15	Fliesenarbeiten	6 tage	17.04.25 08:00	24.04.25 17:00
16	TGA Endmontage	1 tag?	25.04.25 08:00	25.04.25 17:00
17	Zeitreserve	8 tage	28.04.25 08:00	07.05.25 17:00
18	Fertigstellung barrierefreies WC	1 tag	08.05.25 08:00	08.05.25 17:00
20	1b. WC Gastraum	35 tage?	28.04.25 08:00	13.06.25 17:00
21	Rückbau Sanitärobjekte	1 tag	28.04.25 08:00	28.04.25 17:00
22	Rückbau Bodenfliesen	3 tage?	28.04.25 08:00	30.04.25 17:00
23	HLS- Arbeiten	2 tage	05.05.25 08:00	06.05.25 17:00
24	ELT- Arbeiten	2 tage	07.05.25 08:00	08.05.25 17:00
25	Installationswände	1 tag	09.05.25 08:00	09.05.25 17:00
26	Trockenbauarbeiten	1 tag?	12.05.25 08:00	12.05.25 17:00
27	Fliesenarbeiten	9 tage	13.05.25 08:00	23.05.25 17:00
28	TGA Fertigmontage	3 tage	26.05.25 08:00	28.05.25 17:00
29	Zeitreserve	9 tage	02.06.25 08:00	12.06.25 17:00
30	Fertigstellung WC Gastraum	1 tag	13.06.25 08:00	13.06.25 17:00
32	2. Fassadensanierung West	49 tage?	04.02.25 08:00	11.04.25 17:00
33	Gerüstbauarbeiten	1 tag?	04.02.25 08:00	04.02.25 17:00
34	Abbruch MW Bestand	2 tage?	04.02.25 08:00	05.02.25 17:00
35	Austausch Holzfachwerk	5 tage?	24.02.25 08:00	28.02.25 17:00
36	Zeitreserve	3 tage?	03.03.25 08:00	05.03.25 17:00
37	Trockenbauarbeiten OG innen	2 tage	06.03.25 08:00	07.03.25 17:00
38	Dämmarbeiten- Isolierung	5 tage?	10.03.25 08:00	14.03.25 17:00
39	Montage Fenster und Türen	3 tage?	17.03.25 08:00	19.03.25 17:00
40	Fassadenarbeiten	6 tage?	20.03.25 08:00	27.03.25 17:00
41	Demontage Gerüst	1 tag?	28.03.25 08:00	28.03.25 17:00
42	Zeitreserve	9 tage?	31.03.25 08:00	10.04.25 17:00
43	Fertigstellung Fassade	1 tag?	11.04.25 08:00	11.04.25 17:00
45	3. Außenanlagen	43 tage?	31.03.25 08:00	28.05.25 17:00
46	Abbruch Bestand	5 tage?	31.03.25 08:00	04.04.25 17:00
47	Tiefbauarbeiten	13 tage?	07.04.25 08:00	23.04.25 17:00
48	Elektroarbeiten außen	2 tage?	24.04.25 08:00	25.04.25 17:00
49	Betonarbeiten Eingang	10 tage?	28.04.25 08:00	09.05.25 17:00
50	Einfriedung Westseite	5 tage?	21.04.25 08:00	25.04.25 17:00
51	Pflasterarbeiten	10 tage?	28.04.25 08:00	09.05.25 17:00
52	Elektro Fertigmontage	2 tage?	12.05.25 08:00	13.05.25 17:00
53	Zeitpuffer	10 tage	14.05.25 08:00	27.05.25 17:00
54	Fertigstellung Aussenanlagen	1 tag?	28.05.25 08:00	28.05.25 17:00